

АКТ № 27
плановой выездной проверки
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 20» города Омска
(БОУ ДО «Детская школа искусств № 20» города Омска)

г. Омск

12 мая 2022 года

Плановая выездная проверка (далее – контрольное мероприятие) проведена на основании приказа начальника управления финансового контроля Администрации города Омска от 7 апреля 2022 года № НПА-УФК/2 «О назначении плановой выездной проверки бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 20» города Омска и Плана контрольных мероприятий управления финансового контроля Администрации города Омска по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год.

Тема контрольного мероприятия: проверка использования субсидий, предоставленных на иные цели (ремонтно-строительные работы), бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 20» города Омска.

Проверяемый период: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в составе главных специалистов отдела контроля строительно-монтажных работ управления финансового контроля Администрации города Омска Антоновым А.С. (руководитель проверочной группы), Никитиной О.В.

Антоновым А.С. проведены следующие контрольные действия:

- документальное изучение соглашения о предоставлении из бюджета города Омска бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2021 год, плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План ФХД) за проверяемый период, отчета об исполнении Плана ФХД за проверяемый период, данных бухгалтерского учета за проверяемый период, договоров на выполнение ремонтных работ, сметной документации, первичных учетных документов – с 11 по 29 апреля 2022 года;

- проведение контрольных обмеров объемов ремонтно-строительных работ – с 11 по 29 апреля 2022 года.

Никитиной О.В. проведены следующие контрольные действия:

- документальное изучение договоров (контрактов) на выполнение ремонтных работ, сметной документации, первичных учетных документов и других документов – с 11 по 29 апреля 2022 года;

- проведение контрольных обмеров объемов ремонтно-строительных работ – с 11 по 29 апреля 2022 года.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 15 рабочих дней с 11 по 29 апреля 2022 года.

1. Организационно – правовые основы деятельности объекта контроля.

Наименование объекта контроля – бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 20» города Омска (далее – Учреждение), ИНН 5505220705, ОГРН 1145543016630.

Юридический адрес и фактическое местонахождение Учреждения: 644039, город Омск, улица 1 Мая, дом 25; тел. 90-34-43, 90-37-94.

Функции учредителя Учреждения от имени муниципального образования город Омск в пределах своих полномочий осуществляет департамент культуры Администрации города Омска (далее – департамент культуры).

Местонахождение департамента культуры: город Омск, улица Чокана Валиханова, дом 3; тел. 53-22-62.

Устав Учреждения (в редакции № 2) (далее – Устав) утвержден приказом директора департамента культуры от 03.06.2020 № 46.

Согласно пунктам 1.11-1.12 Устава Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном законом порядке, печать со своим наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты.

В соответствии с пунктом 2.1 Устава основной целью деятельности Учреждения является реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования городского округа город Омск Омской области по организации предоставления дополнительного образования детям и взрослым в области искусств на территории городского округа.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление в установленном порядке предусмотренных Уставом основных видов деятельности и иных видов образовательной деятельности, не являющихся основными (пункт 2.3 Устава).

Для осуществления образовательной деятельности Учреждением получена бессрочная лицензия Министерства образования Омской области серии 55Л01 № 0001680 (регистрационный № 8 от 23.06.2017).

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности (пункт 2.4 Устава):

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств.

Учреждение для осуществления уставной деятельности наделено на праве оперативного управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности (пункты 6.1, 6.2 Устава). Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 24.07.2014 № 55 АБ 221398 за Учреждением зарегистрировано право оперативного управления на нежилое здание, расположенное по адресу: город Омск, улица 1 Мая, дом 25, общей площадью 1527,8 кв.м, кадастровый номер 55:36:160104:6824.

Учреждение при осуществлении права оперативного управления имуществом обязано (пункт 6.5 Устава):

- обеспечивать содержание и сохранность имущества, использовать его строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.

Для осуществления операций с безналичными денежными средствами Учреждению в департаменте финансов и контроля Администрации города Омска в проверяемом периоде открыты лицевые счета:

- 918.02.053.8 – для учета субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и средств от приносящей доход деятельности;
- 918.02.053.9 – для учета субсидий на иные цели.

Правом подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде обладал директор Учреждения Михейкина Елена Анатольевна (приказ директора департамента культуры Администрации города Омска от 02.07.2020 № 23).

Полномочия по экономическому планированию, ведению бухгалтерского, налогового учета, сопровождению закупок и формированию отчетности переданы казенному учреждению города Омска «Центр комплексного финансово-экономического сопровождения учреждений культуры и искусства» по договору от 21.10.2019 № 37.

2. Проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидий на иные цели.

В соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Омска от 19.02.2021 № 107-п утвержден Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета города Омска

субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска, в отношении которых департамент культуры Администрации города Омска осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (далее – Порядок № 107-п).

Согласно пункту 3 Порядка № 107-п субсидии на иные цели учреждениям предоставляются на следующие цели:

- 1) обеспечение реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура»;
- 2) выполнение капитального и (или) текущего ремонта, не включаемого в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- 3) приобретение материальных запасов, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- 4) приобретение основных средств, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- 5) ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;
- 6) выполнение монтажных, демонтажных работ в учреждении;
- 7) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических, геолого-разведочных работ, услуг по типовому проектированию, проектных и изыскательских работ;
- 8) погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.

В соответствии с пунктом 4 Порядка № 107-п предоставление субсидии на иные цели осуществляется при соблюдении следующих условий:

- отсутствие расходов, в целях обеспечения которых предоставляются субсидии, в объеме финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- соответствие содержания мероприятий, планируемых к реализации в рамках соответствующих целей, видам деятельности учреждения, предусмотренным его учредительными документами;

- отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием городского округ город Омск.

Проверкой соблюдения условий предоставления Учреждению субсидий на иные цели (ремонтно-строительные работы) в 2021 году нарушения не установлены.

В соответствии с пунктом 11 Порядка № 107-п предоставление субсидий на иные цели осуществлено на основании Соглашения о предоставлении из бюджета города Омска бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 18.02.2021 № 53 (далее – Соглашение от 18.02.2021 № 53), заключенного между департаментом культуры и Учреждением.

По Соглашению от 18.02.2021 № 53 (редакция от 20.05.2021 № 2) Учреждению предоставлены субсидии на иные цели на капитальный ремонт учреждений непромышленной сферы текущего года в рамках реализации мероприятия «Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» подпрограммы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности» муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14.10.2013 года № 1167-п (далее – Муниципальная программа), федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» (далее – Мероприятие), в сумме 6 629 213,48 руб., в том числе:

- тип средств 23.86.75 (областные средства) – 826 000,00 руб.;
- тип средств 25.19.75 (федеральные средства) – 5 074 000,00 руб.;
- тип средств 27.54.75 (городские средства) – 729 213,48 руб.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Соглашения от 18.02.2021 № 53 по итогам 2021 года Учреждением в департамент культуры предоставлены: «Отчет о достижении значений

результатов предоставления Субсидии», «Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели». Данные отчетов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование показателя	Тип средств	Плановое значение результата		Достигнутое значение результата	
		единица	сумма, руб.	единица	сумма, руб.
1		2		3	4
Выполнение капитального и (или) текущего ремонта, не включаемого в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (капитальный ремонт учреждений непромышленной сферы текущего года) (область)	23.86.75	1	826 000,00	1	826 000,00
Выполнение капитального и (или) текущего ремонта, не включаемого в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (капитальный ремонт учреждений непромышленной сферы текущего года) (федерация)	25.19.75	1	5 074 000,00	1	5 074 000,00
Выполнение капитального и (или) текущего ремонта, не включаемого в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (капитальный ремонт учреждений непромышленной сферы текущего года) (город)	27.54.75	1	729 213,48	1	729 213,48

В ходе анализа указанных отчетов установлено, что Учреждением по состоянию на 01.01.2022 показатели результативности использования субсидий на иные цели достигнуты в полном объеме.

3. Проверка обоснованности заключения договоров в пределах объемов, доведенных планом финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769) по состоянию на 01.01.2021 дебиторская и кредиторская задолженности Учреждения по расчетам с подрядными организациями за выполненные ремонтно-строительные работы отсутствовали.

Планом ФХД на 2021 год Учреждению предусмотрены расходы на реализацию Мероприятия в сумме 6 629 213,48 руб.

Согласно отчету о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, на 01.01.2022 и данным бухгалтерского учета Учреждения в 2021 году для выполнения ремонтно-строительных работ на лицевой счет № 918.02.053.9 поступили субсидии на иные цели в сумме 6 629 213,48 руб.

В целях реализации Мероприятия Учреждением в 2021 году заключено 7 договоров на выполнение ремонтных работ на общую сумму 7 532 961,09 руб. Сведения о заключенных договорах прилагаются (Приложение № 1).

По данным журнала операций № 4 «Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками» (далее – журнал операций № 4) Учреждением в 2021 году на основании актов о приемке выполненных работ ф. № КС-2 (далее – акт ф. № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 (далее – справка ф. № КС-3) в августе, сентябре, октябре и декабре 2021 года приняты денежные обязательства на сумму 6 679 035,18 руб.

Проверкой соответствия данных журнала операций № 4 за 2021 год первичным учетным документам нарушения не установлены.

Согласно платежным поручениям, данным журнала операций № 4 за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 Учреждением произведена оплата подрядным организациям за выполненные работы в сумме 6 679 035,18 руб., в том числе за счет средств субсидий на иные цели, выделенных для реализации Мероприятия, в сумме 6 629 213,48 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 49 821,70 руб.

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769) по состоянию на 01.01.2022 дебиторская и кредиторская задолженности Учреждения по расчетам с подрядными организациями за выполненные ремонтно-строительные работы отсутствовали.

4. Проверка соблюдения условий заключенных договоров. Проверка соответствия объемов и стоимости ремонтно-строительных работ, указанных в актах приемки выполненных работ ф. № КС-2, фактическим объемам и стоимости выполненных ремонтно-строительных работ, установленным по результатам контрольных обмеров.

К проверке представлены договоры на выполнение ремонтных работ, локальные сметные расчеты, акты ф. № КС-2 и справки ф. № КС-3, счета фактуры, платежные поручения.

Начальная максимальная цена договоров на выполнение ремонтных работ, заключенных в 2021 году, определена на основании локальных сметных расчетов, составленных в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства России от 04.08.2020 № 421/пр.

Локальные сметные расчеты на проведение ремонтных работ составлены базисно-индексным методом на основании сборников Федеральной сметно-нормативной базы 2001 года в ценах на 01.01.2000 с применением индексов изменения сметной стоимости для соответствующих кварталов 2021 года, утвержденных письмами Минстроя России.

Проверки локальных сметных расчетов по вопросам правильности применения расценок при определении начальных максимальных цен планируемых работ осуществлены ЗАО «Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике».

Информация об исполнении договоров на выполнение ремонтных работ в 2021 году прилагается (Приложение № 2).

Проверкой соблюдения условий договоров и контрактов установлено, что в нарушение пункта 1.4 контракта от 12.05.2021 № 10, заключенного с ООО «Глобал», пункта 1.3 контракта от 17.08.2021 № 21, заключенного с ООО «Феникс», подрядными организациями нарушены сроки выполнения работ.

Согласно пункту 9.1 контракта от 12.05.2021 № 10, заключенного с ООО «Глобал», стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9.7 Учреждением по контракту от 12.05.2021 № 10 произведено начисление пени в сумме 33 294,30 руб. за неисполнение ООО «Глобал» условий договора (несоблюдение срока выполнения работ). Пеня в сумме 33 294,30 руб. перечислена ООО «Глобал» на расчетный счет Учреждения (платежные поручения от 02.09.2021 № 684

от 07.10.2021 № 801).

Согласно пункту 8.1 контракта от 17.08.2021 № 21, заключенного с ООО «Феникс» стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно пунктам 8.5, 8.6 контракта от 17.08.2021 № 21, заключенного с ООО «Феникс» подрядчик в случае просрочки обязательств в соответствии с требованием Учреждения уплачивает пеню за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. На момент проведения контрольного мероприятия Учреждением в адрес ООО «Феникс» требования об уплате пени за несоблюдение условия договора не направлено.

Таким образом, в нарушение пунктов 8.5, 8.6 контракта от 17.08.2021 № 21, заключенного с ООО «Феникс», Учреждением не направлены требования об уплате неустойки (пени, штрафа, за нарушение сроков выполнения работ. Контракт от 17.08.2021 № 21 и акт ф. № КС-2 от 22.09.2021 № 1 прилагаются (Приложения №№ 3, 4).

В рамках заключенных договоров на выполнение ремонтных работ к проверке предоставлены акты ф. № КС-2 на общую сумму 6 679 035,18 руб. Сведения по актам ф. № КС-2 приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование поставщика, подрядчика	Акт ф. № КС-2		
		дата	номер	сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ООО "Феникс"	22.09.2021	1	826 313,31
2		26.10.2021	1	179 371,20
3	ООО "Глобал"	04.08.2021	1	1 763 811,78
4		30.09.2021	2	2 367 606,00
5		26.10.2021	1	43 032,89
6		30.11.2021	1	343 215,60
7		02.12.2021	1	317 449,20
8	ИП Бормотов В.А.	24.08.2021	1	838 235,20
	Итого			6 679 035,18

В ходе контрольного мероприятия выборочно проведены контрольные обмеры объемов работ, выполненных подрядными организациями, проверка соответствия объемов ремонтно-строительных работ, указанных в актах ф. № КС-2, фактически выполненным работам и локальным сметным расчетам. По результатам контрольных обмеров составлено 3 акта, согласованных с представителями Учреждения, подрядных организаций.

По контракту от 12.05.2021 № 10 (стоимость работ по контракту 4 507 309,00 руб.), договорам от 15.10.2021 № 997053 (стоимость работ по договору 43 032,89 руб.), от 27.10.2021 № 1041057 (стоимость работ по договору 343 215,60 руб.), от 02.11.2021 № 1062660 (стоимость работ по договору 317 449,20 руб.) ООО «Глобал» выполнялись работы по капитальному ремонту фасада здания Учреждения.

По результатам проведения контрольных обмеров объемов ремонтно-строительных работ, принятых Учреждением по актам ф. № КС-2 от 04.08.2021 № 1 на сумму 1 763 811,78 руб., от 30.09.2021 № 2 на сумму 2 367 606,00 руб., от 26.10.2021 № 1 на сумму 43 032,89 руб., от 30.11.2021 № 1 на сумму 343 215,60 руб., от 02.12.2021 № 1 на сумму 317 449,20 руб., установлено, что ООО «Глобал» не выполнены работы, предусмотренные локальными сметными расчетами, включенные в акты ф. № КС-2, а именно, установка аквилонов при облицовке оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием

с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 229,26 кв.м. оконных проемов.

Также подрядной организацией излишне предъявлена стоимость удлинителей кронштейна УК-150 (ОЦ-01-БЦ-1,2) в количестве 4 447 шт.

Стоимость невыполненных работ составила 228 356,76 руб. Акт контрольного обмера от 20.04.2022, акты ф. № КС-2 от 04.08.2021 № 1, от 30.09.2021 № 2, от 30.11.2021 № 1, от 02.12.2021 № 1, корректирующие акты ф. № КС-2 прилагаются (Приложения №№ 5 – 12).

В нарушение абзаца второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 309, 711, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3 Порядка № 107-п, пункта 2 Соглашения от 18.02.2021 № 53 Учреждением в 2021 году допущено неправомерное использование средств субсидий на иные цели, вследствие принятия и оплаты невыполненных ремонтно-строительных работ, на сумму 228 356,76 руб.

По контракту от 17.08.2021 № 21 (стоимость работ по контракту 829 248,00 руб.), договору от 15.10.2021 № 1001485 (стоимость работ по договору 179 371,20 руб.) ООО «Феникс» выполнялись работы по капитальному ремонту концертного зала здания Учреждения.

По результатам проведения контрольных обмеров объемов ремонтно-строительных работ, принятых Учреждением по актам ф. № КС-2 от 22.09.2021 № 1 на сумму 826 313,31 руб., от 26.10.2021 № 1 на сумму 179 371,20 руб., установлено, что ООО «Феникс» не выполнены работы, предусмотренные локальными сметными расчетами, включенные в акты ф. № КС-2, а именно:

- установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке на 2 модуля – 2 шт.;

- установка уголков ПВХ на клею – 20,1 п.м.

Вместо выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке в количестве 1 шт. установлены выключатели одноклавишные утопленного типа при скрытой проводке в количестве 3 шт.

Также установлено, что ООО «Феникс» при выполнении работ по капитальному ремонту концертного зала использованы светильники, не соответствующие по характеристикам светильникам указанным в локальном сметном расчете и предъявленным в актах ф. № КС-2. Сравнение характеристик светильников приведено в таблице № 3.

Таблица № 3

№ п/п	Наименование характеристики	Предъявленные в акте ф. № КС-2 светильники	Фактически установленные светильники
1	2	3	4
		OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K	СДВН-SLIM
1	Мощность, Вт	26	36
2	Световой поток, лм	3400	3200
3	Цветовая температура, К	4000	6500
		ALS.OPL LED UNI 600 33 Вт IP5 4000K	LSP-LED
4	Мощность, Вт	31	36
5	Световой поток, лм	3250	3600
6	Цветовая температура, К	4000	Данные отсутствуют

В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 01.10.2012 № 01/11157-12-3/ «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света: при использовании в системах общего освещения в помещениях общественных зданий и в учебном процессе светильники со светодиодами не должны превышать цветовую коррелированную температуру светодиодов белого света более 4000 К. Таким образом использование светильников, фактически установленных ООО «Феникс», не допустимо в учреждениях, осуществляющих учебный процесс.

Стоимость невыполненных работ, с учетом стоимости материалов несоответствующих санитарным требованиям, составила 126 970,02 руб. Акт контрольного обмера от 21.04.2022, акты

ф. № КС-2 от 22.09.2021 № 1, от 26.10.2021 № 1, корректирующие акты ф. № КС-2 прилагаются (Приложения №№ 4, 13 – 16).

В нарушение абзаца второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 309, 711, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3 Порядка № 107-п, пункта 2 Соглашения от 18.02.2021 № 53 Учреждением в 2021 году допущено неправомерное использование средств субсидий на иные цели, вследствие принятия и оплаты невыполненных ремонтно-строительных работ, на сумму 126 970,02 руб.

По контракту от 05.07.2021 № 20 (стоимость работ по контракту 1 313 335,20 руб.) индивидуальным предпринимателем Бормотовым Владиславом Александровичем выполнялись работы по капитальному ремонту водопровода и канализации в здании Учреждения.

По результатам проведения контрольных обмеров объемов ремонтно-строительных работ, принятых Учреждением по акту ф. № КС-2 от 22.09.2021 № 1 на сумму 838 235,20 руб., установлено, что подрядной организацией не выполнены работы, предусмотренные локальными сметными расчетами, включенные в акты ф. № КС-2, а именно:

- прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм – 10 п.м.;
- огрунтовка металлических поверхностей за один раз – 10,9 кв.м.;
- окраска металлических огрунтованных поверхностей – 10,9 кв.м.;
- установка кранов поливочных диаметром 25 мм – 2 шт.;
- монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 50 л – 1 шт.;

- установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным – 1 шт.;

- установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды –

2 комплекта;

- установка смесителей – 1 шт.;

- установка писсуаров настенных – 1 шт.;

- установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском – 1 шт.;

- установка поддонов душевых стальных – 1 шт.

Стоимость невыполненных работ составила 25 906,91 руб. Акт контрольного обмера от 26.04.2022, акт ф. № КС-2 от 22.09.2021 № 1, корректирующий акт ф. № КС-2 прилагаются (Приложения №№ 17 – 19).

В нарушение абзаца второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 309, 711, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3 Порядка № 107-п, пункта 2 Соглашения от 18.02.2021 № 53 Учреждением в 2021 году допущено неправомерное использование средств субсидий на иные цели, вследствие принятия и оплаты невыполненных ремонтно-строительных работ, на сумму 25 906,91 руб.

Информация о результатах контрольного мероприятия.

В нарушение абзаца второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 309, 711, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3 Порядка № 107-п, пункта 2 Соглашения от 18.02.2021 № 53 Учреждением допущено неправомерное использование средств субсидий на иные цели, вследствие принятия и оплаты невыполненных ремонтно-строительных работ, на общую сумму 381 233,69 руб. (228 356,76+126 970,02+25 906,91).


В нарушение пунктов 8.5, 8.6 контракта от 17.08.2021 № 21, заключенного с ООО «Феникс», Учреждением не направлены требования об уплате неустойки (пени, штрафа) за нарушение сроков выполнения работ.

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 20» города Омска вправе предоставить замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Приложения:

1. Сведения о заключенных договорах;
2. Информация об исполнении договоров, заключенных на выполнение ремонтно-строительных работ;
3. Контракт от 17.08.2021 № 21;
4. Акт ф. № КС-2 от 22.09.2021 № 1;
5. Акт контрольного обмера от 20.04.2022;
6. Акт ф. № КС-2 от 04.08.2021 № 1;
7. Акт ф. № КС-2 от 30.09.2021 № 2;
8. Акт ф. № КС-2 от 30.11.2021 № 1;
9. Акт ф. № КС-2 от 02.12.2021 № 1;
10. Корректирующий акт ф. № КС-2 на сумму 199 226,63 руб.;
11. Корректирующий акт ф. № КС-2 на сумму 12 039,02 руб.;
12. Корректирующий акт ф. № КС-2 на сумму 17 091,11 руб.;
13. Акт контрольного обмера от 21.04.2022;
14. Акт ф. № КС-2 от 26.10.2021 № 1;
15. Корректирующий акт ф. № КС-2 на сумму 124 864,52 руб.;
16. Корректирующий акт ф. № КС-2 на сумму 2 105,50 руб.;
17. Акт контрольного обмера от 26.04.2022;
18. Акт ф. № КС-2 от 22.09.2021 № 1;
19. Корректирующий акт ф. № КС-2 на сумму 25 906,91 руб.

Главный специалист отдела контроля
 строительно-монтажных работ
 управления финансового контроля
 департамента финансов и контроля
 Администрации города Омска



А.С. Антонов

Копию акта проверки получил _____

(указывается должность,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего документ, дата, подпись)



Сведения о заключенных договорах (контрактах) БОУ ДО «Детская школа искусств № 20» города Омска
на выполнение ремонтно-строительных работ за 2021 год

№ п/п	Тип средств	Договор (контракт)		Наименование подрядчика	Предмет договора (контракта)	Цена договора (контракта), руб.	Стоимость выполненных работ по договору (контракту), руб.	Примечания
		дата заключения	№					
1	275475	17.08.2021	21	ООО "Феникс"	капитальный ремонт концертного зала	829 248,00	826 313,31	Заключено соглашение о расторжении от 05.10.2021 на сумму 826 313,31 руб
	238675							
	251975							
2	275475	15.10.2021	1001485	ООО "Феникс"	капитальный ремонт концертного зала	179 371,20	179 371,20	
	238675							
	251975							
3	275475	12.05.2021	10	ООО "Глобал"	капитальный ремонт фасада	4 507 309,00	4 131 417,78	Заключено соглашение о расторжении от 07.10.2021 на сумму 4 131 417,78 руб
	238675							
	251975							
4	275475	15.10.2021	997053	ООО "Глобал"	капитальный ремонт фасада	43 032,89	43 032,89	
	238675							
	251975							
5	275475	27.10.2021	1041057	ООО "Глобал"	капитальный ремонт фасада	343 215,60	343 215,60	
	238675							
	251975							
6	275475	02.11.2021	1062660	ООО "Глобал"	капитальный ремонт фасада	317 449,20	317 449,20	
	238675							
	089100							
7	089300	05.07.2021	20	ИП Бормотов В.А.	капитальный ремонт водопровода и канализации	1 313 335,20	838 235,20	Заключено соглашение о расторжении от 23.09.2021 на сумму 838 235,20 руб
	275475							
	238675							
	251975					7 532 961,09	6 679 035,18	
Итого:								

Главный специалист отдела контроля строительного-монтажных
управления финансового контроля департамента финансов и
Администрации города Омска



А.С. Антонов

Информация об исполнении договоров (контрактов), заключенных на выполнение ремонтно-строительных работ в БОУ ДО «Детская школа искусств № 20» города Омска

№ /п	Наименование подрядчика	Результаты договора (контракта)	Стоимость выполненных работ по договору (контракту), руб.	Предмет договора (контракта)	Срок выполнения работ по договору (контракту)	Выполнено работ по актам ф. № КС-2			Оплачено по платежным поручениям			Примечание	
						номер	дата	сумма, руб.	номер	дата	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО "Феникс"	от 17.08.2021 № 21	826 313,31	капитальный ремонт концертного зала	до 15.09.2021	1	22.09.2021	826 313,31	238675	379	30.09.2021	90 894,46	Не соблюден срок выполнения работ с 15.09.2021 по 22.09.2021 (7 календарных дней).
									251975	380	30.09.2021	632 460,21	
									275475	480	26.10.2021	19 730,83	
2	ООО "Феникс"	от 15.10.2021 № 1001485	179 371,20	капитальный ремонт концертного зала	до 01.11.2021	1	26.10.2021	179 371,20	238675	478	26.10.2021	22 349,65	Работы выполнены и оплачены в установленный срок
									251975	479	26.10.2021	137 290,72	
									275475	347	05.08.2021	194 019,29	Не соблюден срок выполнения работ с 01.08.2021 по 04.08.2021 (3 календарных дня). Учреждением за несоблюдение сроков начислена неустойка в сумме 2 929,75 руб.
									238675	348	05.08.2021	219 770,95	
									251975	349	05.08.2021	1 350 021,54	
									275475	431	01.10.2021	260 436,66	
3	ООО "Глобал"	от 12.05.2021 № 10	4 131 417,78	капитальный ремонт фасада	до 01.08.2021	2	30.09.2021	2 367 606,00	238675	432	01.10.2021	295 003,71	Не соблюден срок выполнения работ с 01.08.2021 по 30.09.2021 (60 календарных дней). Учреждением за несоблюдение сроков начислена неустойка в сумме 30364,55 руб.
									251975	433	01.10.2021	1 812 165,63	
									275475	483	27.10.2021	4 733,62	Работы выполнены и оплачены в установленный срок
									238675	481	27.10.2021	5 361,90	
4	ООО "Глобал"	от 15.10.2021 № 997053	43 032,89	капитальный ремонт фасада	до 01.11.2021	1	26.10.2021	43 032,89	251975	482	27.10.2021	32 937,37	Работы выполнены и оплачены в установленный срок
									275475	560	01.12.2021	37 754,25	
									238675	558	01.12.2021	42 764,59	
5	ООО "Глобал"	от 27.10.2021 № 1041057	343 215,60	капитальный ремонт фасада	до 01.12.2021	1	30.11.2021	343 215,60	251975	559	01.12.2021	262 696,76	Работы выполнены и оплачены в установленный срок
									275475	564	02.12.2021	29 438,50	
									238675	562	02.12.2021	33 346,45	Работы выполнены и оплачены в установленный срок
									251975	563	02.12.2021	204 842,55	
									089100	566	02.12.2021	16 527,40	
5	ООО "Глобал"	от 02.11.2021 № 1062660	317 449,20	капитальный ремонт фасада	до 15.12.2021	1	02.12.2021	317 449,20	089300	565	02.12.2021	33 294,30	Работы выполнены и оплачены в установленный срок
									275475	376	26.08.2021	92 205,87	
7	ИП Бормотов В.А.	от 05.07.2021 № 20	838 235,20	капитальный ремонт водопровода и канализации	до 25.08.2021	1	24.08.2021	838 235,20	238675	377	26.08.2021	104 444,11	Работы выполнены и оплачены в установленный срок
									251975	378	26.08.2021	641 585,22	
того			6 679 035,18					6 679 035,18				6 679 035,18	

главный специалист отдела контроля строительного-монтажных работ
правления финансового контроля департамента финансов и контроля
администрации города Омска



А.С. Антонов

Сертификат

Дата выдачи сертификата: 27.05.2021 12:40 МСК
Срок действия сертификата: 27.08.2022 12:40 МСК
Номер сертификата: 24C7453CCFD6DE49E47EF65DC1334E5EBEDDB71F

Подписавший

Имя: Елена
Отчество: Анатольевна
Фамилия: Михайкина
Организация: БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 20" ГОРОДА ОМСКА
Email: buhkultura2014@mail.ru
Местоположение: Омск
ИНН: 550102425142
СНИЛС: 06273457669

Сертификат

Дата выдачи сертификата: 01.10.2020 08:52 МСК
Срок действия сертификата: 17.10.2021 12:52 МСК
Номер сертификата: 02FB45620047ACA99943D16977D4BCD0A8

Подписавший

Имя: Сергей
Отчество: Викторович
Фамилия: Гуреев
Организация: ООО "ФЕНИКС"
Должность: Директор
Email: feniksstroy55@mail.ru
Местоположение: Омск
ИНН: 5505049092
ГРН: 1155543028607
НИЛС: 08513004532

Контракт № 21
на выполнение подрядных работ
«17» августа 2021 года

Омск

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 20» города Омска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Михайкиной Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Гуреева Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «сторонами», заключили настоящий контракт на выполнение подрядных работ (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта, место и срок выполнения работ

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим контрактом срок выполнить работы по капитальному ремонту (отделка, электроосвещение, электрооборудование) концертного зала БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска (далее – работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим контрактом.

1.2. Место выполнения работ: здание Заказчика, расположенное по адресу: 644039 г. Омск, ул. 1 Мая, д. 25 (далее – объект).

1.3. Срок (период) выполнения работ: с даты заключения контракта по 15.09.2021 года.

1.4. Течение срока выполнения работ по настоящему контракту начинается на следующий день после календарной даты заключения настоящего контракта.

1.5. Настоящий контракт заключен в соответствии с протоколом № ПРЕ 0152300011921001089 от «06» августа 2021 года, идентификационный код закупки 213550522070555050100100070010000243.

1.6. Работы по настоящему контракту выполняются Подрядчиком, его иждивением – из его материалов (товаров), его силами и средствами, в соответствии с рабочей документацией в объеме, определенном локально сметным расчетом) (Приложение № 1 к настоящему контракту).

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет 829 248 (Восемьсот двадцать девять тысяч двести сорок восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается (применяется упрощенная система налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом). Подрядчик несет все риски связанные с повышением цен на работы, в том числе на используемые при выполнении работ товары.

2.3. Цена работ включает стоимость материалов, расходы на использование машин и механизмов, расходы по доставке материалов.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.5. Цена контракта подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") национального проекта "Национальный проект "Культура".

2.7. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании счета-фактуры (счета) выставленного Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.

Счет-фактура составляется в унифицированной форме.

2.8. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в соответствии с настоящим контрактом.

2.9. Заказчик вправе задержать окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы до момента выставления Подрядчиком затрат в соответствии с п.п. 4.1.15, 4.1.16 настоящего контракта.

2.10. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить объем и (или) вид выполняемых работ по контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

2.11. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателя бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии стороны вправе изменить по соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объема работ (часть статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ).

3. Обеспечение материалами, оборудованием, машинами и механизмами.

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ материалами, оборудованием, машинами и механизмами.

3.2. Используемые в работе материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. В случае использования при выполнении работ товаров (материалов), в отношении

3.3. В случае выявления недостатков в рабочей документации, локальном сметном расчете указаны товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, а также наименования производителей конкретных материалов и оборудования, Подрядчик вправе заменить их эквивалентными товарами (материалами), если иное не установлено настоящим контрактом. В случае замены, Подрядчик обязан обеспечить внесение соответствующих изменений в рабочую документацию, локальный сметный расчет их согласование и экспертизу (в случае необходимости) в установленном законом порядке за свой счет до начала выполнения работ.

3.4. Подрядчик несет ответственность за обнаруженную невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3.5. Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование и сохранность материалов, машин и механизмов, необходимых для выполнения работ и находящихся на объекте.

3.6. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации контракта материалов, оборудования, машин и механизмов и результата выполненных работ до момента их передачи Заказчику.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить исполнение контракта в размере 30%, что составляет 248 774 (Двести сорок восемь тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 40 копеек предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика, за исключением случаев, если Подрядчик предоставил информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней).

4.1.2. Обеспечить исполнение гарантийных обязательств предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика в размере 8 292 (Восемь тысяч двести девяносто два) рублей 48 копеек.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней).

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком при передаче документов о приемке работ в соответствии со сроками выполнения работ, установленными в пункте 1.3 настоящего контракта.

В случае если гарантийные обязательства обеспечиваются Подрядчиком путем предоставления банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный настоящим контрактом гарантийный срок на работы не менее чем на один месяц.

В случае если гарантийные обязательства обеспечиваются Подрядчиком путем внесения денежных средств, денежные средства вносятся на период установленного настоящим контрактом гарантийного срока на выполненные работы.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

4.1.3. Предоставить новое обеспечение контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций.

4.1.4. Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, с Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП и иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации с гарантируемым соответствием качества и безопасности выполненных работ требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

4.1.5. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим контрактом срок.

4.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

4.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.1.8. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране труда и окружающей среды, пожарной безопасности работ и иные требования, связанные с выполнением работ по настоящему контракту.

4.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения указаний приостановить работы при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и использовании материалов;

2) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочностных результатов выполненных работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.10. В период выполнения работ обеспечить надлежащее содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории.

4.1.11. Предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим технический надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи спецификации и иные документы.

4.1.12. Вывести в 5-ти дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, на котором выполнялись работы, принадлежащие ему инструмент и неиспользованные материалы.

4.1.13. При полном завершении работ в течение 3-х дней известить об этом Заказчика в письменной форме и представить на подписание акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

4.1.14. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов работ, а также обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим контрактом, в сроки, установленные актом о выявленных недостатках.

4.1.15. Возмещать расходы Заказчика по использованию Подрядчиком при выполнении работ электроэнергии, отопления, водоснабжения (по показаниям счетчиков, в случае их отсутствия по использованной Подрядчиком мощности машин и механизмов или расчетным путем) по письменному требованию Заказчика.

4.1.16. Возместить затраты Заказчика на экспертизу выполненных работ, в случае выявления факта некачественного выполнения работ, подтвержденного результатами экспертизы.

4.1.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем контракте.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.2.2. Получать у Заказчика необходимую для выполнения работ документацию и содействие в выполнении работ.

4.2.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть увеличен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 03.07.2007 № 109-ФЗ.

3
0
эл
на
ух
пре
кон
обе
исп
обес
соб
мат
при
объем
двуст
докум
докум
исключ
обязат
Подря
6
предос
установ
освобо:
6.
Заказчи
или к
эксперт
предста
соответс
эксперт
выполне
нарушен
бесобствен
формля
6.6.

4.2.4. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. В рамках настоящего контракта Заказчик обязуется:

5.1.1. Обеспечить условия для выполнения работ, в том числе точки подключения электроэнергии, свободный доступ к объекту для выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.2. Передать Подрядчику до начала выполнения работ рабочую документацию.

5.1.3. Сообщать Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения настоящего контракта.

5.1.4. В случае обнаружения отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество результата выполненных работ, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.1.5. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.1.6. Обеспечить возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств в срок не более 7 рабочих дней с момента исполнения обеспечиваемых Подрядчиком обязательств (если Подрядчиком выбрана такая форма обеспечения исполнения контракта), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

5.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ и их качеством, соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных для выполнения работ материалов и оборудования в том числе с привлечением сторонней организации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6. Сдача и приемка работ

6.1. Сдача и приемка выполненных работ производится сторонами после выполнения всего объема работ по контракту.

6.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется двусторонним актом о приемке выполненных работ, составленным Подрядчиком по форме № КС-2.

6.3. Заказчик в срок не более 5-ти рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, подтверждающих выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом, а также документов, подтверждающих обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком (за исключением случая, если Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств), осуществляет их приемку по объему и качеству либо в этот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

6.4. Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные пунктом 4.1.2 настоящего контракта (за исключением случая, если Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств).

6.5. Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При проведении экспертизы Заказчиком собственными силами результаты экспертизы о соответствии выполненных Подрядчиком работ оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ.

6.6. Выполненные Подрядчиком работы, а также использованные при выполнении работ

исполнения обязательства. Пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется штраф в порядке и размере, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000,00 рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательства, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта), фактически исполненным Подрядчиком.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, (определяется в порядке, установленном пунктом 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законодательством РФ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, Подрядчик уплачивает штраф в размере, предусмотренных контрактом (определяется в порядке, установленном пунктом 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

1) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1000,00 рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств

по настоящему контракту в период его действия.

9. Особые условия

9.1. В рамках исполнения обязательств по контракту стороны договорились:

9.1.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- на выполнение работ, а также отдельных этапов выполнения работ (далее – отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки работ, а также отдельных этапов исполнения контракта:

- результаты такой приемки;
- на оплату работ, а также отдельных этапов исполнения контракта;
- заключение дополнительных соглашений;
- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.1.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего обеспечить получение сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

9.1.3. Осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее – МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованным по адресу в сети Интернет <https://www.rts-tender.ru/mik>, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота.

9.1.4. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то стороны используют согласованные между собой форматы.

9.2. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц,
- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

9.3. Электронные документы, полученные сторонами друг от друга при исполнении контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

9.4. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

9.5. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя направляющей стороны.

После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК стороне, в адрес которой документ должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в МИФ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭИ уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 7 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы стороны вправе расторгнуть контракт, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 30 октября 2021 года.

11.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.4. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком основного обязательства по контракту, а так же обязательств, возникающих вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком основного обязательства. Заказчик вправе удержать обеспечения исполнения контракта в полном объеме.

11.5. Права и обязанности Сторон по настоящему контракту, в том числе истребование долга, не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего контракта, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования.

11.6. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

11.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения от Подрядчика убытков в случае если:

- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу

настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

11.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11.10. При досрочном расторжении контракта оплата результата выполненных работ производится за фактически выполненный объем работ в соответствии с актами выполненных работ.

11.11. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем контракте, стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

11.12. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - путем направления претензии одной стороной контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.13. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа, который подписывается усиленными электронными подписями сторон и хранится у оператора электронной площадки.

11.14. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:
Приложение № 1 «Локальный сметный расчет».

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:	Подрядчик:
БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска Юр. адрес: г. Омск 644039, ул. 1 Мая, дом 25; ИНН/5505220705 КПП/550501001 л/с 918020539, 918020538 Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска) Отделение Омск БАНКА РОССИИ/УФК по Омской области г. Омск БИК 015209001 Р/сч 03234643527010005200 К/сч 40102810245370000044	Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» Адрес 644005, г. Омск, ул. Зенькова, 2, кв. 47 ИНН 5505049092, КПП 550501001 Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Номер счёта: 40702810823050004217 Кор. счёт: 30101810600000000774 БИК: 045004774 Эл. почта: feniksstrov55@mail.ru Телефон + 7 913 141 01 05
Директор: _____ / Е.А. Михейкина М.П.	Директор: _____ / С.В. Гуреев М.П.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Код
Заказчик (Генподрядчик) - БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Феникс"	14923599
Стройка - работы по капитальному ремонту (отделка, электроосвещение, электрооборудование) концертного зала БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска	11887451
Вид деятельности по ОКДП	21
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	17 августа 2021 г.

Объект - г. Омск 644039, ул. 1 Мая, дом 25

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.09.2021	17.08.2021	22.09.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ по порядку	Субъектно-взаим.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/а осн. раб. (на ед./ всего)	Т/а мех. (на ед./ всего)		
					В том числе			в том числе						
					Всего	Осн.З/н	Эк.Маш. З/л.Мех.	Всего	Осн.З/н	Эк.Маш. З/л.Мех.				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03-531-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,06	369,35	302,36	4,77	0,64	22,16	18,14	0,29	0,04	30,48	0,05
Раздел 4. Электроустановочные изделия:													1,83	
Примечание														

Примечание №4

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	0001 Минтранс Росси от 26.12.2019 №876/п	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой	100 шт	0,06	3803,54				228,21					
3	03-591-02 Минтранс Росси от 26.12.2019 №876/п	Выключатель однополюсный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02	295,26	255,54	4,77	0,64	5,91	5,11	0,1	0,01	25,76 0,52	0,05
4	0024 Минтранс Росси от 26.12.2019 №876/п	Выключатель однополюсный для скрытой проводки	10 шт	0,2	62,2				12,44					
5	03-591-05 Минтранс Росси от 26.12.2019 №876/п	Выключатель двухполюсный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	300,12	260,3	4,77	0,64	3	2,6	0,05	0,01	26,24 0,26	0,05
6	0001 Минтранс Росси от 26.12.2019 №876/п	Выключатель двухполюсный для скрытой проводки	10 шт	0,1	89,8				8,88					
7	0001 Минтранс Росси от 26.12.2019 №876/п	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,009	1979,63				17,82					

Таблица 2. Электроснабжение

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕРМ08-03-594-16 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №807/бпр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	шт	100 шт	?	0,18	1124,2	944,38	141,26	19,58	202,36	25,43	3,52	0,07
9	ТЛ_20.3.03_07_78_780 4274150_0 1.12.2020_01	Светильник светодиодный ОПТИМА.ОРЛ ЕСО LED 595 4000К MAT=4336,88/1,2	шт	шт	—	18	3614,07 4336,88/1,2	65053						
10	ФЕРМ08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №807/бпр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штыхрах с количеством ламп в светильнике 1	шт	100 шт	?	0,02	698,37	698,37	36,22	5,02	17,01	0,72	0,1	70,4 1,41
11	ТЛ_20.3.03_07_78_780 4274150_0 1.12.2020_01	Светильник светодиодный ALS.ОРЛ LED UNI 600 33 Вт IP54 4000К СТ 1066000020 накладной MAT=8089,8/1,2	шт	шт	—	2	6741,5 8089,8/1,2	13483						
Раздел 3 Кабельные проводки														
12	ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №807/бпр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см²		100 м	?	0,45	339,11	128,52	210,59	152,6	57,83	94,77		14 6,3
13	ФЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №807/бпр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен		100 м²	?	0,0135	1540,7	589,55	85,89	50,25	20,8	1,16	0,68	65 0,88
														5,32 0,07

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	ΦССЦ-24.3.01.02-0001 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легким с протыжкой, диаметр 20 мм	М	100	3,24			324					
16	ΦЕРМ08-02-4-12-03 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм²	М	100	87,25	59,13	5,43	0,76	87,25	59,13	5,43	0,76	6,29 0,06 0,06
17	ТЛ_24_1.06 09_70_780 4274456_0 1.12.2020 01	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLtx-0.65 сечением 3х1,5 мм² MMT=51,0871,2	М	110	42,55 51,0871,2				4631				
18	ТЛ_21_1.06 09_78_780 4274456_0 1.12.2020 01	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLtx-0.65 сечением 3х2,5 мм² MMT=99,7071,2	М	60	49,8 99,7071,2				2998				
19	ТЛ_20.5.02 14_78_780 4274456_0 1.12.2020 01	Коробка клеммная 100х100х29 белая ПР20 КМ41219 MMT=123,661,2	шт	9	103,05 123,661,2				927				
Заделка 4. Потолок													
20	ΦЕР10-05-011-01 Прокат Министерство России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) двухуровневых	100 м²	1,1759	4230,71	834,44	39,11	4,77	4974,89	981,22	45,99	5,61	92 108,18
22													0,38 0,45

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	131,7008	15				1975,51				
24	ФССЦ-07.2.06.04-0112 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Тяга подвеса 350 мм	100 шт	2,151897	48,35				104,04				
3	ФЕР15-04-027-06 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	1,1759	556,82	142,65	2,94	0,6	654,77	167,74	3,46	0,71	15 17,64
24	ФЕР15-04-007-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водоэмульсионными акриловыми составами улучшенными по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	1,1759	485,06	354,22	6,85	1,28	570,38	416,53	8,05	1,51	39,95 47,01
25	ФССЦ-14.3.02.01-0222 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,038805	18883,39				732,77				
26	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, перопроницаемая	кг	25,8698	13,08				338,38				

Раздел 5. Стены

	27	29	4	1	100 м2	0,9908	228,85	209,09	3,13	1,35	227,74	207,17	3,1	1,34	24,2	23,98	0,1	0,1
27	ФЕРр61-26	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	9														
29	ФЕРр61-26	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	9														

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	31	ФЭСЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Министром России от 26.12.2019 №075бр	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	842,18	2,07	1743,31							
30	32	ФЭСЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Министром России от 26.12.2019 №075бр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	19,816	13,08	259,19							
31	33	ФЭСЦ-02.7.05-007-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №075бр	Третью шпателька при высококачественной обработке на штукатурке и сборных конструкциях: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,9508	508,48	103,66	2,28	0,49	503,81	102,71	2,26	0,49	10,9
32	34	ФЭСЦ-15.04-007-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №075бр	Окраска водоэмульсионная акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,9508	1033,68	380,71	10,41	1,97	1024,17	377,21	10,31	1,95	43,56
33	35	ФЭСЦ-14.3.02.01-0222 Приказ Министром России от 26.12.2019 №075бр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полукристалная	т	0,029724	18883,39	561,29							
34	36	ФЭСЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Министром России от 26.12.2019 №075бр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	19,816	13,08	259,19							

таблиц 6. Мол

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ФЕР11-01-035-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: из плит древесностружечных 6,095,29 = 4,487,01 + 102,7 x 54,00 - 1,027 x 3,834,00	100 м2	+	0,045	6095,29	413,34	72,67	17,46	274,29	3,27	0,79	47,04 2,16
38	ФЕР11-01-050-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	+	0,936	1522,8	29,43	1,31	0,23	1425,35	1,23	0,22	3,45 3,23
39	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министров России от 01.05.2020 №294/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	+	0,936	334,81	282,66	43,61	17,15	313,38	40,82	16,05	35,6 33,32
40	ФЕР11-01-014-02 Приказ Министров России от 01.05.2020 №294/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	+	0,936	11,05	3,49	7,56	2,84	41,37	28,3	10,63	0,44 1,05
41	ФССЦ-04.3.01.09.0015 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	+	3,81888	548,3				2093,89			
42	ФССЦ-01.7.08.05-0001 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Добавка "Суперпластификатор С-3"	кг	+	22,701867	18,63				422,94			
43	ФЕР06-03-004-12 Приказ Министров России от 30.06.2020 №352/пр	Армирование подстилающих слоев и бетонок	т	+	0,11232	418,83	102,78	30,45	4,35	47,04	11,54	0,49	11,6 1,3

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
43	45	0094	0094	0094	0094	0094	0094	0094	0094	0094	0094	0094	0094		
43	45	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,936	17149,13	2713,07	24,42	17,53	16051,59	2539,43	22,86	16,41	310,42	1,73
		Проект Министром России от 30.03.2020 №172/лр												290,55	1,62
44	46	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	м3	0,00936	2500				23,4					
		Проект Министром России от 26.12.2019 №876/лр													
45	47	ФССЦ-14.1.06.02-0003	Грей для плитки "Аглас" (сухая смесь)	т	1,1232	1577,49				1771,84					
		Проект Министром России от 26.12.2019 №876/лр													
46	48	ФССЦ-14.3.01.01-0001	Подготовка армированная для обработки плитных, гладких, слабо- и не влияющих влагу оснований	кг	32,76	15,09				494,35					
		Проект Министром России от 26.12.2019 №876/лр													
47	49	ФЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м	0,4064	323,03	226,53	5,5	1,38	133,31	92,06	2,24	0,56	23,82	0,11
		Проект Министром России от 26.12.2019 №876/лр												9,68	0,04
18	50	ФССЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2	2,05232	140,45				288,25					
		Проект Министром России от 26.12.2019 №876/лр													

вздел 7. Двери

ГРАНЦ-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	51	01ЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	100 м2	0,053	979,35	737,4	241,95	104,49	61,7	46,48	15,24	6,58	91,10 5,74
Итого по акту														
Итого прямые затраты (справочно)														
Строительные работы														
Монтажные работы														
Итого														
Итого ФОТ (справочно)														
Итого накладные расходы (справочно)														
Итого сметная прибыль (справочно)														
Итого с аукционным коэффициентом 1,2078373														
Возврат НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЭПМ)+НП*0,171+СП*0,15)*0,20														
ВСЕГО по акту														
											680,409	6,536744		


Работы принял

Заказчик

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

Е.А. Михайкина

Е.А. Михайкина



Работы сдал

Подрядчик

Директор ООО "Феникс"

С.В. Гуреев



Акт контрольного обмера (замера)

г. Омск

« 20 » апреля 2022 года

В ходе проведения плановой выездной проверки использования субсидий, предоставленных на иные цели (ремонтно-строительные работы), бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 20» города Омска

(указывается метод и тема контрольного мероприятия)

на основании приказа начальника управления финансового контроля Администрации города Омска от « 07 » апреля 2022 года № НПА-УФК/2 в отношении Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 20» города Омска

(указывается наименование объекта контроля)

в соответствии с пунктом 19 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235,

(указываются должностные лица департамента финансов и контроля)

Автонов А.С., Никитина О.В.

Администрации города Омска, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, проводящие замер (обмер)

в присутствии представителя(ей) директор БОУ ДО «Детская школа искусств № 20» города Омска Михайкина Е.А.

(указываются ФИО, должности представителей объекта контроля)

а также представителя(ей) подрядной организации ООО «Морав» - директор Мушков А.М.

(указываются ФИО, должности)

представителей подрядной организации, наименование подрядной организации)

в присутствии представителя(ей)

(указываются ФИО, должности представителей объекта контроля)

проведен контрольный замер (обмер) следующих результатов работ и (или) услуг/объектов: капитальной ремонт фасада по договорам: от 12.05.21 № 10, акт от 04.08.2021 № 1 на сумму 1.763.811,48 руб., от 30.09.2021 № 2 на сумму 2.364.606,00 руб., договор от 15.10.21 № 994053, акт от 10.10.2021 № 1 на сумму 1.899 руб., договор от 24.10.2021 № 1041057 от 30.11.2021 № 1 на сумму 343.225,00 руб., договор от 01.11.2021 № 1062660, акт от 01.11.2021 № 1 на сумму 1.317.499,00 руб.

(указывается наименование результатов работ/услуг/объектов, в отношении которых осуществлен контрольный замер)

Сведения о работах/услугах/объектах, в отношении которых проводится контрольный замер (обмер): Установка лесов, устройство вентиляционных фасадов, облицовка оконных проемов, устройство машинной штукатурки, устройство откосов, установка перемычек, монтаж водосточной системы.

По результатам контрольного замера (обмера) установлено:

1. При устройстве вентиляционного фасада уменьшить количество УК-150 в количестве 4447 шт. как использованных.
2. При облицовке оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с устройством водоотлива площадью 229,26 м² не устанавливать авиленит, предусмотреть расценкой ФЕР 15-01-040-1.
3. При монтаже водосточной системы не устанавливать колена ПВХ в количестве 10 шт. заменить колена ПВХ в количестве 10 шт (по акту 10 шт)

Автонов А.С.
Никитина О.В.
Михайкина Е.А.
Мушков А.М. (с п.3 необходимо уточнить)

Директ З акта контрольного обмера согласен М.М. Бурдуков

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Итого
2	ФССЦ-08.1.02.07-0042	Желоб водосточный НП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт	50	220,46	11.023,00	779,42
3	ФССЦ-08.1.02.07-0054	Заглушка желоба НП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт	0,4	397,60	159,04	
4	ФССЦ-08.1.02.07-0133	Угол желоба НП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт	2	196,97	393,94	
5	ФССЦ-08.1.02.07-0139	Угол желоба НП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт	2	196,97	393,94	
6	ФССЦ-08.1.02.07-0012	Держатель желоба карнизный НП, диаметр 125x152 мм, стандартный цвет	шт	240	32,53	7.807,20	
7	ФРП12-01-035-03	Устройство металлическое водосточной системы прямых желобов труб	м	57,6	1,15	66,24	
		4 М			7,30	445,20	
		08.1.02.22 Изделия для водосточной системы	шт	2	315,2		
		20.3.10.02 Трубы	м	1	57,6		
		Итого по расценке	шт	0,12	6,912		
		ФОТ			8,95	515,52	
		МПС81-33.2004 НР Крышки	%	120	0,9	108	62,24
		1 крыш 4 п 12	%	65	0,85	55,25	71,56
		Панелька №РАП-СП Крыши				36,50	
		5536/06 от 18.11.04					
		Прям 1 п 12					
8	ФССЦ-08.1.02.07-0114	Труба водосточная НП, диаметр 100x2000 мм, стандартный цвет	шт	30	206,00	6.180,00	623,66
9	ФССЦ-08.1.02.07-0124	Труба соединительная НП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет	шт	10	108,43	1.084,30	
10	ФССЦ-08.1.02.07-0022	Держатель трубы (на гирляче) НП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт	100	57,82	5.782,00	
11	ФРП12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы колени	шт	16	1,15	18,40	
		4 М			0,10	1,60	

Инвестор	Форма по ОКПД	Код
Заказчик (застройщик)	по ОКПО	0322.2005
Подрядчик (субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	
Имя деятельности по ОКДН		
1062660		
02.11.2021		
Вид операции		

№ документа	Дата составления	Очетный период	
		с	по
1	02.12.2021	02.11.2021	02.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ... Капитальный ремонт фасада, 60 м2 БОУ ДО «ДШИ № 20» г Омска
 Основание: Проектная документация
 Сметная (договорная) стоимость и соответствие с договором подряда (субподряда): 317,45 (37,63) тыс.руб.
 Средства на оплату труда: 45,35 (1,66) тыс.руб.
 Сметная трудоемкость: 176,28 чел.час.

№ п/п в акте	№ п/п в смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу				коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м; трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2									
			1 ОТ					375,84		225,50	27,29	6,154	
			2 ЭМ					4,60		2,76			
			3 в т.ч. ОТМ					0,81		0,49	27,29	13	
Итого:											225,50	27,29	6,154

(Материалы для строительных работ) Цена=34,17/1,2												
7	7	П1_07.2.06.04_51	Крепежный профиль Г-образный	шт.	51	256,87	1,02	2.294,16	5,82	13.352		
Транспортно-заготовительские расходы МАТ=1,02 5443028100_24.12 60x44x3000 перошковая окраска (ОЦ-01-БИ-2020_02)												
(Материалы для строительных работ) Цена=308/1,2												
8	8	П1_07.2.06.04_54	Крепежный профиль Z-образный	шт.	10	232,50	1,02	407,56	5,82	2.372		
Транспортно-заготовительские расходы МАТ=1,02 5443028100_24.12 29x20x3600 перошковая окраска (ОЦ-01-БИ-2020_02)												
(Материалы для строительных работ) Цена=279/1,2												
9	9	П1_08.1.02.13_78	Костыль крепежный Т-образный 400x200	шт.	107	49,17	1,02	879,04	5,82	5.116		
Транспортно-заготовительские расходы МАТ=1,02 7802348846_24.12 мм												
(Материалы для строительных работ) Цена=59/1,2												
10	10	П1_07.2.06.04_54	Удлинитель крепежный УК-410 (ОЦ-01-БИ-2020_02)	шт.	277	28,92	1,02	1.375,69	5,82	8.024		
Транспортно-заготовительские расходы МАТ=1,02 5443028100_24.12 1.2)												
(Материалы для строительных работ) Цена=34,77/1,2												
11	11	ФССЦ-01.7.15.02.0032	Анкер болт для крепления крепежных размер 16x100 мм	шт.	2,71	311,27		843,54				
Транспортно-заготовительские расходы МАТ=1,02 100 шт												
(Материалы для строительных работ) Цена=91/50/1,2												
12	12	П1_07.2.06.04_77	Защелки вытяжные стальные 4x10 мм, 50	шт.	1087	1,52	1,02	289,52	5,82	1.685		
Транспортно-заготовительские расходы МАТ=1,02 7722763960_24.12 шт.												
(Материалы для строительных работ) Цена=1,89/1,2												
13	13	П1_07.2.06.04_78	Защелка 3,2x8	шт.	257	1,58	1,02	71,13	5,82	414		
Транспортно-заготовительские расходы МАТ=1,02 7839435510_24.12												
(Материалы для строительных работ) Цена=1,89/1,2												
14	14	ФССЦ-01.7.15.07.0008	Дюбели пластмассовые с шурупами 6x60 мм	шт.	1,01	29,50		29,90				
Транспортно-заготовительские расходы МАТ=1,02 100 шт												
(Материалы для строительных работ)												

Стандарт оконных проемов в деревянных
стенках оконной рамы на оконной раме
стены с одинарным профилем с
устройством водоотлива оконного из
оцинкованной стали с полимерным
покрытием

1 OT
4 M

Итого по расценке
ФОТ

Прямые затраты на выполнение работ

Расценки № 812/лр
от 21.12.2020

Прям. п.15

Прямые затраты СП О.д. прочие работы
Расценки № 774/лр
от 11.12.2020

Прям. п.15

Итого по позиции

Итого по разделу 1 Фасад:

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация кранов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатации машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Материалы

3 кв 2021 (СМР),
Письмо Министра
России от
20.08.2021 г. №
35422-ИФ/09

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Фасад

в том числе:
защитные, извешивающие и конструирующие отсутствующие в СНБ

ЕП

15,38

смет.д

1,55

25,389

147,25

2,339,88

235,87

212,28

%

100

0,9

50

98,24

2,681

2,680,40

27,770,27

1,661,83

323,05

126,60

25,785,39

30,183,49

1,661,83

323,05

126,60

25,785,39

1,629,92

783,30

1,788,43

1,629,92

783,30

30,183,49

48,559,79

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по акту:								27 770,27		198 683
Итого прямые затраты (справочно)										
в том числе:										
Оплата труда рабочих								1 661,83		45 352
Эксплуатация машин								323,05		3 288
в том числе оплата труда машинистов (Огм)								126,60		3 438
Материалы								25 785,39		150 071
Строительные работы								30 183,49		264 543
в том числе:										
оплата труда								1 661,83		45 352
эксплуатация машин и механизмов								323,05	10,199	3 288
Итого по акту:										
в том числе оплата труда машинистов (Огм)								126,60		3 438
материалы								25 785,39	5,87	150 071
накладные расходы								1 629,92		44 461
сметная прибыль								783,30		21 377
Итого ФОТ (справочно)								1 788,43		48 807
Итого накладные расходы (справочно)								1 629,92		44 461
Итого сметная прибыль (справочно)								783,30		21 377
Кoeffициент 1,07851								32 553,20		285 310
Коэффициент НДС (МАТ+ОБ+(ЭМ+ЗПМ)*Н*0,1712+СП*0,19)*0,2								5 275,68		32 140
ВСЕГО по акту								37 828,88		317 449,20
в том числе:										
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ								18 859,79		109 764

Слав: Директор ООО "ГЛОБАЛ"

А.Н. Глушков



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Директор БОУ ДО "ДСИ № 20" г. Омск

Е.А. Михайкина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.А. Михайкина

Форма по ОКУД	Код
то ОКПО	0322005
то ОКПО	
то ОКПО	

Заказчик (Генподрядчик) - БОУ ДО "ДШИ № 20" г. Омска
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Глобал"
 Стройка - капитальный ремонт фасада
 Объект - Департамент культуры Администрации г. Омска: БОУ ДО "ДШИ №20"
 Омская область, г. Омск, ул. 1 Мая, д. 25

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	с	по		

Корректирующий акт ф. № КС-2

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
2	ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстрое России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	-212,88 -52,88-160	142,85	14,4			-30409,91	-3065,47			1,55 -329,96	
4	ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстрое России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием 77,64 = 142,85 - 2,1 x 31,05	м2	212,88 52,88+160	77,64	14,4			16528	3065,47			1,55 329,96	
3	ТЦ 07.2.06.01_54_54430 28100_24.12.2020_02	Удлинитель кронштейна УК-150 (ОЦ-01-БЦ-1,2) МАТ=(34,7/1,2/7,85) (МАТ=1,02 к руб.)	шт	-3835 -2113-1722	3,75				-14381,25					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого по акту:														
Отделочные работы														
Итого														
Индекс -28 263,16 * 7,85														

Приложение № 10

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы									-28263,16				
Тендерный коэффициент -0,2517 * -221865,81									55843,62				
Итого									-166022,19				
ВСЕГО по акту									-199226,63				



Составил: главный специалист отдела контроля СМР управления финансового контроля Администрации города Омска

Антонов А.С.

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - БОУ ДО "ДШИ № 20" г. Омска
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Глобал"
 Стройка - капитальный ремонт фасада
 Объект - Департамент культуры Администрации г. Омска: БОУ ДО "ДШИ №20"
 Омская область, г. Омск, ул. 1 Мая, д. 25

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
		с по

Корректирующий акт ф. № КС-2

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
				Всего	В том числе	Эк. Маш. З/лМех.	Всего	В том числе	Эк. Маш. З/лМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
1	ТЦ_07.2.06.01_54_54430 28100_24.12.2020_02	шт	-340	5,07 (34,711,2/5,82)					-1723,8					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого по акту:														
Отделочные работы														
Итого														
Индекс -1 723,80 * 5,82														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
										-1723,8				
										-1723,8				
										-1723,8				
										-10032,52				
										-1723,8				
										-12039,02				

Антон

Антонов А.С.

Составил: главный специалист отдела контроля СМР управления финансового контроля Администрации города Омска

Унифицированная форма № 100
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - БОУ ДО "ДШИ № 20" г. Омска
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Глобал"
 Стройка - капитальный ремонт фасада
 Объект - Департамент культуры Администрации г. Омска: БОУ ДО "ДШИ №20"
 Омская область, г. Омск, ул. 1 Мая, д. 25

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с	по

Корректирующий акт ф. № КС-2

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
1	ТЦ_07.2.06.01_54_5443028 100_24.12.2020_02	Удлинитель кронштейна УК-150 (ОЦ-01-БЦ-1.2) МАТ=(34,71;25,82) (МАТ=1,02 к раск.)	шт	-272	5,07 (34,71;25,82)				-1379,04					
2	ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	-16,38	142,85	14,4			-2339,88	-235,87			1,55 -25,39	
3	ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием 77,64 = 142,85 - 2,1 x 31,05	м2	16,38	77,64	14,4			1271,74	235,87			1,55 25,39	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (ОЗП=27,29; ЭМ=20,09; ЗПМ=27,29; МАТ=5,82 (Поз. 1-3))														
Итого по акту:														
Отделочные работы														
Итого														
В том числе:														

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									-14242,59					
ВСЕГО по акту									-17091,11					



Составил: главный специалист отдела контроля СМР, управления финансового контроля Администрации города Омска

Антонов А. С.

Акт контрольного обмера (замера)

г. Омск

« 21 » апреля 2022 года

В ходе проведения плановой выездной проверки использования субсидий, предоставленных на иные цели (ремонтно-строительные работы), бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 20» города Омска

(указывается метод и тема контрольного мероприятия)

на основании приказа начальника управления финансового контроля Администрации города Омска от « 07 » апреля 2022 года № НПА-УФК/2 в отношении Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 20» города Омска

(указывается наименование объекта контроля)

в соответствии с пунктом 19 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235,

(указываются должностные лица департамента финансов и контроля)

Антонов А.С., Никитина О.В.

Администрации города Омска, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, проводящие замер (обмер)

в присутствии представителя(ей) директор БОУ ДО «Детская школа искусств № 20» города Омска Михайкина Е.А.

(указываются ФИО, должности представителей объекта контроля)

а также представителя(ей) подрядной организации директор ООО «Ремикс»

(указываются ФИО, должности)

Гурьев С.В.

(представитель подрядной организации, наименование подрядной организации)

в присутствии представителя(ей)

(указываются ФИО, должности представителей объекта контроля)

проведен контрольный замер (обмер) следующих результатов работ и (или) услуг/объектов: капитальный ремонт концертного зала БОУ ДО «ДШИ № 20» города Омска выполненный ООО «Ремикс»

(указывается наименование результатов работ/услуг/объектов, в отношении которых осуществлен контрольный

контракт № 21 от 17.09.2021 года на сумму 829 248,00 руб.

замер (обмер), а также информация о контрактах/договорах, в соответствии с которыми они были

договор № 1001485 от 15.10.2021 года на сумму 179 371,20 руб.

выполнены, и иная необходимая информация)





Сведения о работах/услугах/объектах, в отношении которых проводится контрольный замер (обмер): акт от № КС-2 № 1 от 27.09.2021 на € 826 313,31 руб.

акт от № КС-2 № 1 от 26.10.2021 на € 179 371,20 руб.

выполнение общестроительных, электромонтажных работ.

По результатам контрольного замера (обмера) установлено:

- установка углов ПВХ 20x20 - 41 п.м. (по акту - 61 п.м.);
- не выполнена установка светодиодных ламп:
 - OPTIMA OPT ECO LED 595 4000K - 18 шт;
 - ALS OPT LED UNI 600 33Вт 4000K - 2 шт.

 Антонов А.С.
 Никитина О.В.
 Михайкина Е.А.
 Гурьев С.В.

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	14923599
по ОКПО	11887451

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Феникс"
Стройка - работ. по капитальному ремонту концертного зала здания БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска (отделка, электроосвещение, электрооборудование)
Объект - г. Омск 644039, ул. 1 Мая, дом 25

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	26.10.2021	с 15.10.2021 по 26.10.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)						
				В том числе			В том числе									
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Доп работы																
1	ФЕР15-02-019-03 Приказ Министром России от 26.12.2019. №876/пр	100 м2	1,2888	295,41	277,14	17,03	10,08	439,79	410,75	27,44	16,24	32,49	48,15	0,93	1,5	
Стопное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм. СТБН																

декабрь 2021 г.

№ п/п	№ строки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	3	ФССП-04.3.02.05-0002 Прокладка Миниспиром Росси от 20.10.2020 №87/бпр	кг	2300,51	+	1,28888	28,24	26,44	1,68	0,99	405,01	379,95	24,36	14,35	44,55	3,1	0,09				
4	4	ФЕР-10-05-012-01 Прокладка Миниспиром Росси от 26.12.2019 №87/бпр	100 м2	0,0527	+	2525,45	724,51	3,41	1,41	138,86	43,91	0,22	0,09	80,77	4,9	0,14	0,01				
5	5	ФССП-01.6.01.02-0008 Прокладка Миниспиром Росси от 26.12.2019 №87/бпр	м2	5,53	+	20,47	113,2														
6	6	ФЕР-15-04-027-05 Прокладка Миниспиром Росси от 26.12.2019 №87/бпр	100 м2	0,326	+	508,48	103,66	2,28	0,49	171,02	38,86	0,93	0,2	10,9	4,09	0,04	0,02				
7	7	ФЕР-15-04-007-03 Прокладка Миниспиром Росси от 26.12.2019 №87/бпр	100 м2	0,326	+	415,14	289,99	6,85	1,28	150,08	108,72	2,79	0,52	32,73	12,27	0,11	0,04				
8	8	ФССП-14.3.02.01-0222 Прокладка Миниспиром Росси от 26.12.2019 №87/бпр	т	0,00978	+	18883,39	184,68														

Снижение выравнвание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03
+ k=10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10
9	9	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг		6,52	13,08			85,28					
10	10	ФЕРр69-19/2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	м3	А	0,09	439,01	289,82		39,51	13,43	26,08		17,49 1,57	
11	11	ФЕРр63-10/1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (откосы)	100 м2	Р	0,1905	69,41	6,25	2,7	13,22	12,03	1,19	0,51	7,31 1,39	0,2 0,04
12	12	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	18,7	0,1905	2004,62	6,28	1,78	425,64	333,18	1,5	0,42	167,63 36,73	0,14 0,03
13	13	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2		20,003	59,16			1183,38					
14	14	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ на клею	100 м		0,6111	93,15	57,15		62,16	40,16			6,7 4,71	
15	15	ФССЦ-11.3.03.13-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок из ПВХ, размер 20x20 мм	10 м		6,111	25,6			156,44					